

附件 3

建筑施工起重机械检查表

检查项目		检查内容	检查结果
起重机械制度管理	产权单位	起重机械产权单位是否对超期设备申请注销、报废，设备名牌是否与备案表信息一致，是否定期对设备进行维护保养	单位名称：
	安拆单位	起重机械安拆单位安全生产许可证是否有效，特种作业人员是否持证上岗	单位名称：
	使用单位	施工单位是否依法办理使用登记，是否定期（按月）对起重机械进行自查自纠，特种作业人员是否持证上岗	
	监理单位	监理单位是否对上述起重机械备案、安拆、使用、人员持证上岗等行为进行监督管理	
	检测单位	检测报告与现场是否相符，是否逐台检测，是否跟踪整改到位	单位名称：
起重机械现场管理	塔式起重机	1.塔吊安装拆卸是否制定专项施工方案，安装、拆卸单位是否具有相应资质 2.特种作业人员是否有特种作业操作资格证书，塔吊投入使用前是否组织相关单位进行检测和验收 3.各类安全保护装置是否齐全有效	
	施工升降机	1.使用前是否经检测验收合格 2.施工外用电梯各种限位是否灵敏可靠，楼层门应采取防止人员和物料坠落措施，电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载 3.各类安全保护装置是否齐全有效	
	物料提升机	1.使用前是否经验收合格签字后使用 2.物料提升机是否有完好的停层装置，各层联络是否有明确信号和楼层标记 3.物料提升机上料口是否装设有联锁装置的安全门，同时采用断绳保护装置或安全停靠装置，通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边围护应符合要求	
	吊篮	1.是否按照产品说明书进行安装并编制专项方案，采用非常规安装方式的是否组织专家论证 2.防坠安全锁是否在标定期限内，限位器是否有效 3.安全绳设置是否规范，固定端是否可靠 4.钢丝绳是否有断丝、松股、锈蚀、硬弯现象 5.悬挂机构及配重是否设置规范	

检查人员签字：

建设项目负责人：

总监理工程师：

项目经理：

日期：